

कार्यालय का नाम- संगामीय परियोजना यंत्रो. लो.नि.वि. पी.आई.यू. पन्ना (मण्डल)

फरवरी 2019

वर्ष- 2018-19

क्र.	संज्ञक का नाम	विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावकीय राशि (लाखों में)	आवृत्ति की तिथि	अंश की अनुमानित राशि (लाखों में)	अनुमानित कार्य की तिथि	संयोजक का नाम (विभाग/कार्य)	अंश का अनुमानित (लाखों में)	कार्य की स्थिति	कार्य की तिथि	कार्य की तिथि	कार्य की तिथि	कार्य की तिथि	कार्य की तिथि	कार्य की तिथि	कार्य की तिथि	कार्य की तिथि
1				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
13	पन्ना	मुनीर	सांख्यिक हिसाब रखने संबंधी कार्य का निर्माण	86.10	3-May-17	74.98		संयोजक	0	Jun-19	प्रगति							
			आवृत्ति 139 लाख रखने का निर्माण															
14	पन्ना	मुनीर	सांख्यिक हिसाब रखने संबंधी कार्य का निर्माण	100.00	3-May-17	73.32	30/06/2018	अन	33.46	Jun-19	प्रगति							
			उपरोक्त विभाग/कार्य का निर्माण के अंतर्गत 111 लाख रखने का निर्माण															
15	पन्ना	पन्ना	सा. कन्या उ.ग.विद्यालय का निर्माण कार्य	175.00	17/07/13-03-2018	127.21	5/9/2018	सिटी	43.63	Jun-19	प्रगति							
			आवृत्ति 175 लाख															
16	पन्ना	पन्ना	शा. हाई स्कूल का निर्माण कार्य	56.12	6-Sep-12	53.9	13-Jan-14	सिटी	42.34	Mar-19	प्रगति							
			आवृत्ति 56.12 लाख															
17	पन्ना	पन्ना	दिवा. से हाईस्कूल बनाने का निर्माण कार्य	34.26	22-Mar-11	115.22		सी.टी.	5.00	NA	प्रगति							
			आवृत्ति 34.26 लाख															
			उपरोक्त विभाग, विभिन्न बैंक परियोजना के अंतर्गत															
18	पन्ना	मुनीर	सांख्यिक हिसाब रखने संबंधी कार्य का निर्माण	650.00	31-Mar-17	580.76	28/2/2019	अन	289.39	Jun-19	प्रगति							
			आवृत्ति 650 लाख															
19	पन्ना	पन्ना	डी.आई. प्रयोगशाला का निर्माण कार्य	20.00	25-09-2017	17.52	23/3/2018	सिटी	8.50	Jun-19	प्रगति							
			आवृत्ति 20 लाख															
20	पन्ना	पन्ना	पन्ना में इन्फो टेक्नोलॉजी का निर्माण कार्य	105.61	23-02-2018	88.83	11/6/2018	सिटी	27.91	Jun-19	प्रगति							
			आवृत्ति 105.61 लाख															
21	पन्ना	पन्ना	विद्यालय में सी-टॉर्न 1500 ई.पी.ए. G+1 के आकार का निर्माण कार्य	275.02	15-05-2018	169.29	4-Sep-19	सिटी	50.97	Jun-19	प्रगति							
			आवृत्ति 275.02 लाख															

आवृत्ति कार्यों की जानकारी

क्र.	कार्य का नाम	राशि (लाखों में)	कार्य की तिथि	कार्य की तिथि	कार्य की तिथि	कार्य की तिथि	कार्य की तिथि
1	विद्यालय के निर्माण के अंतर्गत सी-टॉर्न 1500 ई.पी.ए. का निर्माण कार्य	563	30/01/2019				प्रगति
2	विद्यालय के निर्माण के अंतर्गत सी-टॉर्न 1500 ई.पी.ए. का निर्माण कार्य	85	30/01/2019				प्रगति

