

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पन्ना जिला पन्ना (म.प्र.)

। k। n निधि से स्वीकृत अपूर्ण कार्यों की सूची

क्र.	वर्ष	निधि	स्वीकृत कार्य का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	निर्माण एजेन्सी का नाम	स्वीकृत राशि	प्रदाय की गई राशि	कार्य की स्थिति
1	2		3	4	5	6	7	8
1	2016-17	सांसद निधि	सामुदायिक भवन निर्माण वार्ड क्र0 5 एवं 6 कछियाना मोहल्ला ग्राम पंचायत बराछ जनपद पंचायत पन्ना	बराछ	ग्राम पंचायत	5.00	3.00	प्रगातिरत
3	2016-17	सांसद निधि	सी सी रोड एवं नाली निर्माण कार्य पंचायत भवन से जुगराज सिंह के घर की ओर ठाकुरनपुरवा ग्राम पंचायत बिलखुरा	बिलखुरा	ग्राम पंचायत	3.00	3.00	प्रगातिरत
4	2018-19	राज्य सभा सांसद निधि	रपटा निर्माण कार्य पटपरा नाला ग्राम हरदुआ ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर	ग्राम पंचायत	5.00	3.00	प्रगातिरत
5	2018-19	राज्य सभा सांसद निधि	पुलिया निर्माण कार्य लोकपाल सागर मार्ग में पाठक जी के खेत के पास ग्राम व ग्राम पंचायत सुनहरा	सुनहरा	ग्राम पंचायत	5.00	3.00	प्रगातिरत
6	2018-19	राज्य सभा सांसद निधि	पुलिया निर्माण शांती धाम के आगे मोहार ग्राम कल्याणपुर ग्राम पंचायत सुनहरा	सुनहरा	ग्राम पंचायत	5.00	3.00	प्रगातिरत
7	2018-19	राज्य सभा सांसद निधि	पुलिया निर्माण कार्य सरई नाला में ग्राम हरदुआ ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर	ग्राम पंचायत	5.00	3.00	प्रगातिरत
8	2018-19	राज्य सभा सांसद निधि	रआप डेम निर्माण कार्य पुखरा नाला ग्राम पुखरा ग्राम पंचायत बडगडीखुई	बडगडीखुई	ग्राम पंचायत	5.00	3.00	प्रगातिरत
9	2018-19	सांसद निधि	फीडर चैनल निर्माण कार्य दोबे तालाब कुंजवन ग्राम पंचायत कुंजवन	कुंजवन	ग्राम पंचायत	4.00	2.40	प्रगातिरत
10	2018-19	सांसद निधि	पुलिया निर्माण कार्य बनाफर रोड पर ग्राम मखरा ग्राम पंचायत रानीपुरा	रानीपुरा	ग्राम पंचायत	5.00	3.00	प्रगातिरत
11	2018-19	सांसद निधि	पुनिया निर्माण कार्य मजरा कसहाई ग्राम व ग्राम पंचायत रानीपुरा	रानीपुरा	ग्राम पंचायत	5.00	3.00	प्रगातिरत
12	2018-19	सांसद निधि	पुलिया निर्माण कार्य सूखा नाला ग्राम मखरा ग्राम पंचायत रानीपुरा	रानीपुरा	ग्राम पंचायत	10.00	6.00	प्रगातिरत
13	2018-19	सांसद निधि	पुलिया (रपटा) निर्माण कार्य अमहा नाला वियर के पास कमलपुरा ग्राम पंचायत रंजोरपुरा	रंजोरपुरा	ग्राम पंचायत	9.80	6.00	प्रगातिरत

dk; kly;] eq[; dk; i ky u vf/kdkjh tuin ipk; r iUuk

fo/kk; d fuf/k fo/kku | Hkk i Uukk , oa xpkj

foHkkx dk uke& tuin ipk; r iUuk

क्र.	वर्ष	जनपद	विधानसभा	कार्य का विवरण	कार्य एजेंसी का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति			रिमाक
						क्र./दि.	प्राप्त राशि	निर्माण एजेन्सी को प्रदाय राशि	
1	2017-18	पन्ना	गुनौर	पुलिया निर्माण कार्य अनु.जाति वस्ती मे चौपरा के पास ग्राम व ग्राम पंचायत डडवरिया	ग्राम पंचायत डडवरिया	717/ 29-05-18	250000	250000	प्रगतिरत
2	2017-18	पन्ना	गुनौर	शासकीय भूमि पर बाउण्डीबाल सहित बगीचा निर्माण ग्राम व ग्राम पंचायत गड़ीपड़रिया	ग्राम पंचायत गड़ीपड़रिया	1635/ 13.12.17	200000	200000	प्रगतिरत
3	2017-18	पन्ना	गुनौर	फेसवाल निर्माण कार्य मुराछ से मोहनपुरा रोड के नाले पर ग्राम व ग्राम पंचायत देवरी(मुराछ)	ग्राम पंचायत देवरी(मुराछ)	275/ 07-3-18	300000	300000	प्रगतिरत
4	2018-19	पन्ना	पन्ना	बाउण्डीबाल निर्माण कार्य माध्यमिक शाला ग्राम हरसा ग्राम पंचायत बगौहा	ग्राम पंचायत बगौहा	1332/28-09-18	400000	200000	प्रगतिरत
5	2018-19	पन्ना	पन्ना	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य ग्राम सिमरा ग्राम पंचायत कुष्णाकल्याणपुर	ग्राम पंचायत कृष्णाकल्याणपुर	1332/28-09-18	500000	250000	प्रगतिरत
6	2018-19	पन्ना	पन्ना	पुलिया निर्माण कार्य हरदयाल के घर के पास ग्राम मांझा ग्राम पंचायत दहलानचौकी	ग्राम पंचायत दहलानचौकी	1332/28-09-18	400000	200000	प्रगतिरत
7	2018-19	पन्ना	पन्ना	पुलिया निर्माण कार्य पुरुषोत्तमपुर (चौदमारी) बस्ती ग्राम व ग्राम पंचायत पुरुषोत्तमपुर	ग्राम पंचायत पुरुषोत्तमपुर	1332/28-09-18	300000	150000	प्रगतिरत
8	2018-19	पन्ना	पन्ना	पुलिया निर्माण कार्य चकर घडू नाला में ग्राम कोतवालीपुर ग्राम पंचायत कुडार	ग्राम पंचायत कुडार	1438/04-10-2018	400000	200000	प्रगतिरत
9	2018-19	पन्ना	पन्ना	पुलिया निर्माण कार्य रहनी तालाब के नीचे मुख्य मार्ग में ग्राम व ग्राम पंचायत पहाडीखेरा	ग्राम पंचायत पहाडीखेरा	1438/04-10-2018	400000	200000	प्रगतिरत
10	2018-19	पन्ना	पन्ना	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य मुरलीटोला ग्राम दमचुआ ग्राम पंचायत बडगडीखुर्द	ग्राम पंचायत बडगडीखुर्द	1438/04-10-2018	500000	250000	प्रगतिरत
11	2018-19	पन्ना	पन्ना	पुलिया निर्माण कार्य ग्राम गुडडज्ञ ग्राम पंचायत इटवाखास	ग्राम पंचायत इटवाखास	1438/04-10-2018	400000	200000	प्रगतिरत
12	2018-19	पन्ना	पन्ना	पुलिया निर्माण कार्य बडे फील्ड के पास मटिया (धनौजा) ग्राम व ग्राम पंचायत धरमपुर	ग्राम पंचायत इटवाखास	1438/04-10-2018	400000	200000	प्रगतिरत
13	2018-19	पन्ना	पन्ना	पुलिया निर्माण कार्य बरहा टोला नाला ग्राम व ग्राम पंचायत धरमपुर	ग्राम पंचायत धरमपुर	1438/04-10-2018	300000	150000	प्रगतिरत

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जनपद पंचायत पन्ना

**कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पन्ना जिला पन्ना
बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यो की जानकारी**

विभाग का नाम – जनपद पंचायत पन्ना

(राशि लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	पंचायत	कार्य का विवरण	ग्राम पंचायत	प्रस्तावित तिथि	स्वीकृत तिथि	अनुमानित लागत	अनुमानित व्यय	प्रकार	संस्था
1	2016-17	panna	सी सी रोड निर्माण गौरी शंकर के बगीचे से संतोष कुशवाहा के मकान के पीछे ग्राम पंचायत रंजोरपुरवा	ग्राम पंचायत रंजोरपुरवा	8/21-04-2016 Rs 5.00	726/07-02-2016 Rs 2.04	2.04	2.04	dk; l ixfrij	ixfrijr
2	2016-17	panna	नाली निर्माण कार्य ग्राम हरदुआ ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर	ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर	570/23-08-2018 Rs 5.00	1533/27-09-2018 Rs 5.00	2.50	2.50	dk; l ixfrij	ixfrijr