

**म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-2 अंतर्गत निर्माण कार्य- स्वीकृति, निर्माणधीन, अप्रारंभ, कार्यो की सूची।**

स. क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्यदिश दिनांक	मार्ग /ब्रिज का नाम	लम्बाई (कि. मी.)	स्वीकृत लागत के साध	व्यय (लाख में)	भौतिक स्थिति	सिमांक
1	2	3	4	7	8	9	10		
1		गुनौर	28.05.16	एमडीआर गुनौर-मकरंदगंज टी10 से जेभा	3.30	192.52	22.48	2 Km. B.T. Completed	
2	MP-2880	गुनौर	28.05.16	एमडीआर 04 अमानगंज-गुनौर टी09 से मुकैहा	4.45	174.57	130.69	B.T. Completed & C.C. Work in progress	
3		गुनौर	28.05.16	एमडीआर टी0 4 अमानगंज-गुनौर टी0 9 से बसुरहा	2.90	116.49	67.55	B.T. & C.C. Completed	
4		शाहनगर	28.05.16	टी08 महेबा-टिकरिया व्ही.आर. से झिरमिला करियापानी	1.45	75.37	93.81	B.T. Completed & C.C. Work in progress	
5	MP-2890	शाहनगर	28.05.16	टी08 महेबा-टिकरिया व्हीआर से सलैयाफेरनसिंह	2.05	116.67	50.80	Road Complete	
6		शाहनगर	28.05.16	टी08 महेबा-टिकरिया व्ही.आर. से करंदाी	2.20	103.89	15.95	Subgrade Complete	
7		शाहनगर	28.05.16	एमडीआर 12 सिमरिया-रैपुरा से बीरमपुरा	1.85	96.61	14.83	Subgrade Complete	
8	MP-2892	शाहनगर	28.05.16	एमडीआर सिमरिया-रैपुरा से कुडा	1.15	48.63	32.80	B.T. Complete	वेब कम्पार्न की निविदा प्रक्रियाई
9		शाहनगर	28.05.16	टी06 एस.एच. 14 कटनी-दमोह (पंजेरी) से पटीखेडा	3.30	153.56	53.53	Subgrade Complete	
10	MP-2893	शाहनगर	28.05.16	जेलडोगरी से सोनमऊ खुर्द	3.90	168.93	153.74	B.T. Completed & Road Furniture in progress 100m Land Disput	
11		शाहनगर	15.12.16	पिपारिया से इमालिया	2.20	87.70	60.30	Road Complete	
12	MP-2899	शाहनगर	15.12.16	हरदुआ मेमरी रोड से पनरी	4.60	185.81	134.31	B.T. Complete & C.D. work Progress	
13		शाहनगर	15.12.16	L-63 (दुपडा से अर्थाई)	1.00	47.00	40.87	B.T. Complete	
14		शाहनगर	15.12.16	कुआं खेडा से बीजाखेडा	3.00	116.06	81.03	B.T./C.C. Complete	
15	MP-28100 Batch :2	शाहनगर	15.12.16	हरदुआ रावजू से पड़ेरी	2.00	77.25	5.10	Earth work in progress	
16		शाहनगर	15.12.16	टी 06 से जामुनडाड	7.20	288.53	145.82	WBM/B.T. work in progress	
17		शाहनगर	15.12.16	जरायांवा से सीमरी रोड	2.00	85.37	44.16	B.T./C.C. Complete	

स. क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्यादेश दिनांक	मार्ग / ब्रिज का नाम	लम्बाई (कि. मी.)	स्वीकृत लागत के साध	व्यय (लाख में)	भौतिक स्थिति	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	7	8	9	10		
18	MP-28101	शाहनगर	17.03.17	श्यामगिरी से महंगामा	10.00	367.74	8.27	Earth work in progress	
19		शाहनगर	17.03.17	देवरा से मझगांव	7.00	256.21	116.48	WMM /B.T. work in progress	
20	MP-28108	शाहनगर	21.08.18	मुख्य मार्ग से मोहरा	1.60	85.17	0.00	Setting out work In progress	
21	MP-28SC05	गुनौर	29.08.2018	कमलाना से ककरा	3.00	96.065	41.70	B.T. Complete road furniture in progress	
22		शाहनगर	06.06.18	पंड़ीकला रोड से रोहनिया	2	65.79	0.056	वन विभाग से अनुमति अपेक्षित है।	
23	MP-28SM05	गुनौर	06.06.18	बेसी (गुनौर रोड) से साटवा	2.6	99.60	0.056	Earth work in progress	
24		गुनौर	06.06.18	कमलपुरा से पटोरा	2.8	118.16	20.60	Earth work & C.D. in progress	
25	MP-28SM06	शाहनगर	31.12.18	पी.एम.जी.एस.वार्ड. सोनमउखुर्द से झालादुमरी	1.00	42.35		Earth work & C.D. in progress	
26		शाहनगर	31.12.18	मोहनदा बांटा मार्ग से छेवलाकलां	2.22	81.32		C.D. in progress	
27		गुनौर	31.12.18	देवेन्द्रनगर सलेहा मार्ग से मझेसा	0.50	22.36			
28	MP-28XC01	गुनौर	31.12.18	सारनजहाँ से हलहा	0.30	18.05			
29		गुनौर	31.12.18	बलगाहा (रामपुर मार्ग) मझगाँव रोड	0.49	32.84		Earth work in progress	
30		शाहनगर	31.12.18	बंगोली चंगोली मार्ग से बम्होरी	0.80	71.81			
31		शाहनगर	31.12.18	बड़ागांव से गंज	0.50	34.19			
32	MP-28XC02	शाहनगर	31.12.18	कटनी टिकरिया पन्ना मार्ग से खमतारा	0.75	36.81		Earth work in progress	
33		शाहनगर	31.12.18	पी.एम.जी.एस.वार्ड. आमा मार्ग से पिपरिया ज्योतिश	0.80	29.02		Earth work in progress	
34		शाहनगर	31.12.18	श्यामगिरी महगाँव मार्ग से मैनहा	0.90	45.02			
35	MP-28XC05	गुनौर	31.12.18	पगरा से जूड़ी	1.30	104.97		Earth work in progress	
36		गुनौर	31.12.18	अमानगांज गुनौर मार्ग से झुमटा	0.30	26.58		C.C. Work in progress	

स. क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्यादेश दिनांक	मार्ग / ब्रिज का नाम	लम्बाई (कि. मी.)	स्वीकृत लागत के साथ	व्यय (लाख में)	भौतिक स्थिति	रिमार्क
1	2	3	4	7	8	9	10		
37	MP-28WB02	गुनौर	05.10.18	बरसोभा से पारा छोट	0.700	21.08	0.00	B.T. Complete	
38		गुनौर	05.10.18	धनोकर से भटगवां	0.500	16.31	0.00		
39		गुनौर	05.10.18	इमलिया से खलपुरा	2.295	63.96	0.00	GSB work in Progress	
40		गुनौर	05.10.18	मेन रोड 4/6 से पवइया	1.500	46.55	0.00	B.T. Complete	
41		गुनौर	05.10.18	मेन रोड टी.04 से बमुरहिया	1.510	39.14	0.00		
42		गुनौर	05.10.18	सुरदहा से ककरोही	1.550	40.46	28.31	B.T. Complete	
43		गुनौर	05.10.18	मेन रोड 22/2 से उजनीही	3.200	97.42	0.00		
44		गुनौर	05.10.18	मेने रोड एल0138 से पटनाखुर्द	3.730	96.90	70.28	B.T. Complete	
45		गुनौर	05.10.18	बरसोभा से जमुनिया	2.950	98.44	0.00	B.T. Complete	
46		गुनौर	05.10.18	सनौरा से पड़रियाखुर्द	1.000	75.82	0.00	B.T. Complete	
47	MP-28WB03	शाहनगर	05.10.18	मेने रोड कि.मी. 85/4 से अमुवा	1.30	36.75	26.14	B.T. Complete	
48		शाहनगर	05.10.18	कि.मी. 32/4 से मुरा	2.27	62.67	0.00		
49		शाहनगर	05.10.18	आमा से कुनिया	4.63	152.00	78.41	B.T. Complete	
50		शाहनगर	05.10.18	रंगोली से भदरा	1.53	51.84	0.00	WMM work in Progress	
51		शाहनगर	05.10.18	कुलिन से भाउषार	1.26	34.30	23.12	B.T. Complete	
52		शाहनगर	05.10.18	नूनागर से महुआखेड़ा	2.48	79.81	41.56	B.T. Complete	
53		शाहनगर	05.10.18	मेन रोड एल065 से बैजार्द	2.81	85.78	0.00		
54		शाहनगर	05.10.18	मेन रोड एल067 से भोपर	1.20	36.01	0.00		

स. क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्यदेश दिनांक	मार्ग / ब्रिज का नाम	लम्बाई (कि. मी.)	स्वीकृत लागत के साध	व्यय (लाख में)	भौतिक स्थिति	रिमार्क
1	2	3	4	7	8	9	10		
55		शाहनगर		मेन रोड से ककवा	2.375				
56		शाहनगर		चंगेरी रोड से पटीकला	1.800				
57		शाहनगर		सटवा से मेहेवरौ	1.310				
58		शाहनगर		मेन रोड एल 124 से भाजिया	2.930				
59		शाहनगर		मेन रोड से चंगेरी	4.012				
60		शाहनगर		मेन रोड एल 124 से यानीपुरा	0.800				
61	MP-28WB07	शाहनगर		मेन रोड से अमदरगोविन्द पुरा	2.100				
62		शाहनगर		मकफाला से अलौनी	0.850				
63		शाहनगर		बधवारखुर्द से यानीपुरा	0.800				
64		शाहनगर		मेन रोड टी-06 से उमारिया	2.445				
65		शाहनगर		जरगांवा से कजगर्वा	2.500				
66		शाहनगर		बगरौड़ से सतैया समरी	2.550				
67		शाहनगर		पटीखेड़ा से माधवपुरा	0.600				
68		गुनौर	05.10.18	मेन रोड 22/2 से सिमरी	5.20	163.62	88.160	B.T. work in Progress	
69		गुनौर	05.10.18	मेन रोड क्रि.मी. 21/10 से बछरवावा	0.55	15.42	5.290	WMM Complete	
70	MP-28WB08	गुनौर	05.10.18	मेन रोड टी.06 से कचनारा	0.90	23.41	13.160	B.T. Complete	
71		गुनौर	05.10.18	मानिकपुर खुर्द से तिलहाडी	1.22	36.62	18.960	B.T. Complete	
72		गुनौर	05.10.18	सरवावा से मधिया	1.615	44.85	0.00	B.T. Complete	
73		गुनौर	05.10.18	मेने रोड से 51/2 से दगधा	3.10	100.06	0.00	B.T. Complete	

निविदा प्रक्रियार्थ

स. क्र.	पैकेज क्र.	विकास खण्ड	कार्यादेश दिनांक	मार्ग / ब्रिज का नाम	लम्बाई (कि. मी.)	स्वीकृत लागत के साथ	व्यय (लाख में)	भौतिक स्थिति	सिमांक
1	2	3	4	7	8	9	10		
74	MP28UPG08	शाहनगर	06.10.18	एस0एच0 से मगरपुरा	8.37	200.82		Scarifying & hard shulder work in progress	
75	MP-28B06	गुनौर	29.07.16	टी 06 से बंधोरा	0.150	286.97	182.23	3 Slab Complete 3 Slab & Approach Remaining Super structure in Progress	
76	MP-28B07	शाहनगर	29.07.16	एम.जी.आर शाहनगर रैपुरा से पोड़ीकला	0.075	198.29	176.13	Approach work in Progress	
77	MP28SCB01	गुनौर	01.10.18	कमलाना मार्ग	0.030	103.33			
78	MP-28B013	गुनौर		गुनौरा से मकरन्दगंज	0.075	292.34			निविदा प्रचलन में

Sharma